

Temat: Zakończenie negocjacji i zawarcie aneksu nr 2 do Umowy znaczącej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2010 z dnia 15 lipca 2010r. oraz raportu bieżącego nr 27/2013 z dnia 10 września 2013r., Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 9 września 2015 roku podpisany został aneks nr 2 do zawarty przez Konsorcjum z udziałem PBG, ze Spółką Polskie LNG S.A. („PLNG”), w dniu 15 lipca 2010 roku, umowy na Opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W skład Konsorcjum wchodzi: Lider Konsorcjum Saipem S.p.A. oraz Partnerzy: Saipem S.A., SAIPEM Canada Inc. (dawniej Snamprogetti Canada Inc.), Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A., PBG S.A. w upadłości układowej oraz EGBP Sp. z o.o. w upadłości układowej (dawniej PBG Export Sp. z o.o.).

Na mocy aneksu wprowadzono następujące, istotne zmiany do umowy:

- (1) Wskazanie ostatecznego terminu realizacji inwestycji na dzień 31.05.2016r., przy jednoczesnym uwzględnieniu odpowiednich zmian pośrednich kamieni milowych realizacji inwestycji i szczegółowego harmonogramu prac;
- (2) W ślad za powyższym Konsorcjum zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy;
- (3) Zwiększenie odpowiedzialności Konsorcjum w zakresie dotrzymania terminów realizacji poprzez:
 - a. zwiększenie łącznej wartości kar umownych, które może ponieść Konsorcjum z tytułu niedotrzymania warunków koniecznych do podpisania Protokołu Odbioru do użytkowania oraz Kamieni Milowych do wysokości 12,5 % Wynagrodzenia Umownego;
 - b. zwiększenie łącznej wysokości wszystkich Kar Umownych, do których naliczenia będzie uprawniony Zamawiający na podstawie Umowy do wysokości 22,5 % Wynagrodzenia Umownego;
- (4) Konsorcjum zapewni odpowiednio zaangażowanie w proces zamówienia i odbioru LNG przez PLNG; aneks wprowadza odpowiedzialność Konsorcjum za bezpośrednie szkody i koszty poniesione przez PLNG w wyniku działań PLNG w oparciu o informacje przekazywane przez Konsorcjum a związane z dostawą LNG na rozruch, w szczególności

Konsorcjum zobowiązało się zwrócić PLNG 70% zapłaconych przez PLNG kosztów związanych z opóźnieniem dostawy LNG. Całkowita odpowiedzialność Konsorcjum w tym zakresie ograniczona została do 5% Wynagrodzenia Umownego.

Nadto Strony uzgodniły zawieszenie wykonania uprawnień z gwarancji wskutek naliczenia Kary Umownej z tytułu opóźnienia w realizacji Prac dotyczących Kluczowego Kamienia Milowego „15 kwietnia 2014” celem zapewnienia Stronom możliwości prawidłowej oceny rzeczywistego zakresu niewykonanych w terminie prac oraz zawinienia Konsorcjum.

W związku z objęciem negocjacjami i ustaleniem nowych terminów realizacji inwestycji, w tym dostaw LNG, aneks obejmuje również zobowiązanie PLNG do doprowadzenia do cofnięcia pozwu z dn. 20.03.2015r. w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie (sygn. akt VIII GC 140/5) i wniesienie o umorzenie tego postępowania (informacja o pozwie w sprawie wskazania terminu pierwszej dostawy LNG powzięta przez Spółkę w dniu 7 maja 2015r.). Spółka informuje również, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 9 września 2015r., pozew PLNG został odrzucony ze względu na niewłaściwość sądu powszechnego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna, Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert